

Vyřizuje:
David Hrubeš
Mobil +420 724 351 187
david.hrubes@strabag.com

04.02.2025

Stavba: II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka

Věc: Etapizace výstavby v roce 2025

Vážení,

ve snaze o co nejmenší omezení okolí při rekonstrukci ulice Třídvorská v Kolíně, zasíláme přehled etapizace výstavby v roce 2025. Jednotlivé etapy se dále ještě dělí na podetapy, které zajistí přístup k dotčeným provozům a nemovitostem.

Výchozím bodem pro zahájení prací je předběžné datum 10. 3. 2025, kdy by mělo dojít k ukončení zimní technologické přestávky v návaznosti na aktuální klimatické podmínky.

Postup prací bude následující:

1. Fáze 6

- Termín realizace 10. 3. 2025 – 4. 4. 2025
- Etapa se nebude dělit na podetapy – realizace vcelku

2. Fáze 7

- Termín realizace 5. 4. 2025 – 12. 5. 2025
- Etapa se bude dělit na podetapy – Fáze 7a, 7b a 7c

3. Fáze 8

- Termín realizace 13. 5. 2025 – 15. 6. 2025
- Etapa se bude dělit na podetapy – Fáze 8a, 8b, 8c a 8d
- Podetapa 8d se bude z důvodu průjezdu složek IZS realizovat po polovinách na semaforech

Realizace pak bude v jednotlivých etapách probíhat tak, že se k jednotlivým dotčeným provozům dostanou provozovatelé vždy z jedné, nebo druhé strany. Jednotlivé podetapy nejsou časově definovány, neboť je v tuto chvíli nelze definovat přesněji.

Konkrétní určení přístupu k jednotlivým provozům se bude řešit operativně, po dohodě se Zhotovitelem (STRABAG SIS a. s., zastoupena panem Davidem Hrubešem, stavbyvedoucím, tel.: +420 724 351 187), a to na každý dílčí provoz zvlášť vč. stanovení

strana 1 z 2

časového rozpětí. O tomto se bude provádět záznam do Zápisu z KD (vždy v příslušném období realizace podetapy) a současně bude Zhotovitel zaznamenávat i do stavebního deníku.

Oficiální objízdné trasy pro osobní automobily i nákladní dopravu budou stejné jako v roce 2024. Reálně se pak bude uzavřená část (etapa / podetapa) v ulici Třídvorská vždy pouze posouvat.

Snahou Zhotovitele při výstavbě, je co nejméně omezit okolí a zároveň dodržet termín realizace dle uzavřené Smlouvy o dílo. Součástí smlouvy je také zadání průběhu realizace, které s žádným dělením na podetapy nepočítá. Samotná realizace se tímto tedy oproti plánu z pohledu Zhotovitele značně komplikuje především v náročnosti plánování, nasazování mechanizace a technologií na jednotlivé úseky, samotnou realizaci, ale i v oficiálním postupném zprovoznování jednotlivých etap. Na základě těchto skutečností a výše uvedeného Zhotovitel sděluje, že jednotlivé uvedené termíny dílčích etap se mohou měnit v řádu dní, avšak by neměly mít vliv na celkové dokončení díla v termínu dle uzavřené Smlouvy o dílo.

Děkuji za trpělivost

S pozdravem

David Hrubeš
Stavbyvedoucí

Přílohy:

1. Situace jednotlivých Fází výstavby